

# 宿迁经济技术开发区管理委员会文件

宿开管〔2022〕3号

## 宿迁经济技术开发区管理委员会 关于印发《宿迁经济技术开发区 2022 年度 重大产业项目推进计划》的通知

各乡（街道）党（工）委、人民政府（办事处），区各部门、各招商局、科创园，驻区各单位，区各国有公司：

《宿迁经济技术开发区 2022 年度重大产业项目推进计划》已经党工委、管委会同意，现印发给你们，请按照要求认真落实。

**一、强化责任落实。**重大产业项目是实现经开区经济高质量发展的强大引擎，是培育千百亿级产业、支撑高质量发展的关键所在。各责任单位要强化组织领导，明确职责分工，落实保障措施，把推进计划进一步排细排实，挂图作战，确保圆满完成年度投资计划。

**二、提高服务水平。**各责任单位要强化项目建设全链条、全周期、全要素的服务保障，聚焦重点、分类推进，统筹加快项目

建设进度。各职能部门要主动深入现场、靠前服务，形成“心往一处想、劲往一处使”的良好工作格局，超前协调解决水、电、气、热等各方面问题，重点加快办理项目备案、用地、环评、施工许可等各项前期手续，原则上项目土地摘牌后 40 天内必须实质性进场开工。

**三、加强组织调度。**切实加强对项目推进工作的组织领导，各项目挂钩领导至少每月会办一次，及时解决项目推进过程中遇到的各种问题。党工委、管委会主要领导每季度召开一次项目观摩推进会，对土地、能耗、环保等要素保障及其他共性和难点问题集中研究会办，并进行交办、督办。

**四、严格督查考核。**根据项目推进计划，对项目建设进行全过程跟踪督查，定期印发督查通报。对督查中发现的问题及时责成有关单位整改。对工作被动应付、进度严重滞后的责任单位和责任人，将严肃追究相关责任。

附件：宿迁经济技术开发区 2022 年度重大产业项目推进计划

宿迁经济技术开发区管理委员会

2022 年 2 月 11 日

（此件公开发布）

附件

宿迁经济技术开发区2022年度重大产业项目推进计划

注：按责任单位分类排序；加“★”为市级重大产业项目

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	开工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度				
									一季度	二季度	三季度	四季度	
1	★龙恒新能源电池(三期)	续建	2021.12-2023.3	总建筑面积8.4万平方米,新购置制绒机、扩散炉、清洗机 etc 生产设备,年产5GW单晶太阳能电池片	300000	10000	250000	自筹	厂房等基建投资10000万元,5GW电池厂房基础开挖	厂房及设备投资50000万元,5GW电池厂房出正负零,设备采购	厂房及设备投资100000万元,5GW电池厂房主体完工,2.5GW电池产线的洁净厂房开始装修,机电设备安装	厂房装修及设备投资90000万元,2.5GW电池产线设备进场安装,试生产;另外2.5GW电池产线的洁净厂房开始装修	
2	★景兴包装材料	新开工	2022.3-2023.9	建筑面积6.4万平方米,购置全自动生产线,年产2亿只高档礼品盒、1000万只周转箱、5000万个手提袋	32000	0	26000	自筹	办理前期手续,土地清表、挂牌	厂房等基建投资2000万元,土地摘牌,基础开挖,主厂房出正负零	厂房及设备投资8000万元,主厂房钢结构封顶,办公楼出正负零,开始订购设备	厂房及设备投资16000万元,主厂房装修完成,部分产线进场安装、调试,办公楼封顶,附属设施开始施工	设备投资16000万元,主厂房装修完成,部分产线进场安装、调试,办公楼封顶,附属设施开始施工
3	★中启新能源	续建	2021.10-2022.12	建筑面积4.3万平方米,新购置全自动光伏边框生产线、全自动角码锯等设备,年产3万吨太阳能铝边框、支架	26000	1000	25000	自筹	厂房等基建投资1000万元,一期厂房装修改造完成,边框生产线设备进场安装;二期26亩土地申请挂牌	厂房等基建投资4000万元,一期边框生产线试生产;二期厂房、办公楼设计方案完成	厂房及设备投资16000万元,一期边框生产线投产;二期厂房、办公楼出正负零	厂房及设备投资4000万元,二期厂房、办公楼封顶并装修,设备进场安装调试	厂房、办公楼等基建及设备投资4000万元,二期厂房、办公楼主体封顶并装修,设备进场安装调试

序号	项目名称	项目性质	开工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
4	★众合电子科技	续建	2021.8-2022.12	建筑面积1.27万平方米,新购置切箱机、组立机、含浸机等生产设备,年产2亿只铝电解电容器	12000	2000	10000	自筹	厂房等基建投资3000万元,1#厂房出正负零,2、3#厂房设备调试完成	厂房等基建投资2000万元,1#厂房主体完工,开始装修,部分生产	装修及设备投资2000万元,1#厂房装修及设备调试完成,全面生产	装修及设备投资2000万元,1#厂房
5	正银电子材料	新开工	2022.1-2022.12	租用智能小家电产业园西区A21号4527m <sup>2</sup> ,购置4条全自动铝浆、银浆生产线,年产5000吨铝浆、1000吨银浆	30000	0	30000	自筹	投资9000万元,洁净厂房装修完成,部分设备进场安装调试	投资10000万元,设备安装调试完成、试生产	投资6000万元,全面投产	
6	★妙飞食品(二期)	新开工	2022.3-2023.12	建筑面积6.5万平方米,主要生产奶酪、奶粉、液体饮料产品	100000	0	30000	自筹	厂房等基建投资3000万元,厂房装修改造	厂房等基建投资3000万元,厂房装修改造	厂房及设备投资24000万元,完成厂房装修改造,部分设备订购	
7	★炜煌精密机电	新开工	2022.1-2022.12	建筑面积3.2万平方米,购置激光切割机、全自动组装机、铜管全自动成型机、全自动弯管机等设备,主要生产空调铜管、压缩机管件、干燥过滤器、冷柜和冰箱回气管组等	30000	0	30000	自筹	厂房等基建投资2000万元,主体厂房施工	厂房等基建投资3000万元,建设厂房	设备投资25000万元,购买设备和设备安装调试,投产	
8	★海天生物科技	续建	2021.12-2023.12	总建筑面积约35万平方米,新购置蒸煮、制曲、发酵等设备和包装生产线,年产酱油等各类调味品100万吨	300000	20000	50000	自筹	投资1000万元,施工单位进场	厂房等基建投资2000万元,打桩,基础工程	厂房等基建投资14000万元,主体厂房建设	厂房等基建投资33000万元,主体厂房建设

序号	项目名称	项目性质	开工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
9	★天玻包装(二期)	续建	2021.1-2022.12	购置1台节能环保型玻璃窑炉和4条包装成型线,年产15万吨玻璃包装容器	54000	32000	22000	自筹	设备投资15000万元,设备采购	设备投资4000万元,设备安装	设备投资3000万元,设备安装调试	试生产
10	★仟味食品	续建	2021.9-2023.9	新建厂房面积约5.3万平方米,购置蒸煮锅、离心机、浓缩机等生产设备,年产2万台(套),年产2万吨骨汤、2000吨骨油	40000	4000	11000	自筹	厂房等基建投资1000万元,建设厂房	厂房及设备投资3000万元,建设厂房、设备订购	设备投资7000万元,设备安装调试、试生产	/
11	★长霖环保包装	新开工	2022.1-2022.9	新建厂房1.4万平方米,购置注塑机、吹瓶机、测漏机等生产设备20台(套),年产2万吨PET食品级包装容器	10000	0	10000	自筹	厂房等基建投资1800万元,基础设施和厂房主体施工	厂区配套设施施工,设备比选采购,基建、设备投资2200万元,厂房装修、设备订购	设备投资6000万元,厂房装修,设备安装、调试,试生产	/
12	元旭红色包装	续建	2021.9-2022.3	租赁厂房7360平方米,购置吹塑机、注塑机、打包机等生产设备82台(套),年产4500吨塑料包装容器	10000	2000	8000	自筹	投资8000万元,设备采购安装、试生产	/	/	/
13	★阿特斯光伏电池(一期)	新开工	2022.3-2024.3	总建筑面积20万平方米,厂房机电装修,一期5GW光伏电池部分生产线进场安装调试、试生产	660000	0	250000	自筹	厂房等基建投资1亿元,土地摘牌,围墙施工,基建招标	厂房等基建投资3亿元,厂房主体及附属施工,机电装修设计	厂房等基建投资6亿元,厂房及附属施工,机电装修招标	设备投资15亿元,1号厂房及附属封顶,机电装修进场,生产设备采购、进场安装,力争试生产

序号	项目名称	项目性质	开竣工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
14	★阿特斯光伏组件(二期)	新开工	2022.4-2023.6	装修改造厂房面积9万平方米,新建光伏组件生产线7条,年产3.5GW光伏组件	360000	0	150000	自筹	设备投资20000万,购买生产设备并安装调试投产	设备投资40000万,厂房机电装修,购买生产设备并安装调试投产	设备投资40000万,厂房机电装修,购买生产设备并安装调试投产	设备投资50000万,厂房机电装修,购买生产设备并安装调试投产
15	聚灿光电(四期)	续建	2021.9-2023.12	扩建厂务系统水、电、暖通等辅助设施工程,引进LED外延、芯片主要设备,研发与制造高端蓝绿光LED芯片,逐步形成2550万片/年生产能力	95000	20000	25000	自筹	规划、设计、施工方案报批	厂房等基建投资、设备投资5000万元,厂房主体施工	厂房等基建投资、设备投资10000万元,厂房主体施工	厂房建设完成、设备投资10000万元,制氢车间试生产
16	★寿桃食品	续建	2020.8-2022.12	建筑面积2万平方米,新购置全自动方面湿面生产线2条,年产1.5万吨湿面	60000	40000	20000	自筹	投资2000万,厂房内部装修	投资5000万,厂房内部装修,购买生产设备	投资5000万,厂房内部装修,购买生产设备	投资8000万,购买生产设备,一期项目全部投产
17	★诚泰股份	续建	2021.10-2022.12	建筑面积5万平方米,购置SMT贴片、铝材挤出、导光板与扩散板成型生产线,年产教育照明灯具1700万套	50000	10000	40000	自筹	商定投资协议,厂房装修设计	厂房等基建投资5000万,厂房机电装修	设备投资30000万,厂房机电装修,安装生产设备	设备投资5000万,厂房机电装修,安装生产设备,试生产
18	★灿圣环保设备	新开工	2022.2-2022.12	建筑面积2万平方米,年产450台(套)微米技术环保设备	21000	0	21000	自筹	厂房等基建投资1000万元,厂房主体施工	厂房等基建投资、设备投资3000万元,厂房主体施工	厂房及设备投资5000万元,内部装修,购买生产设备	厂房及设备投资12000万元,办公楼装修,试生产

序号	项目名称	项目性质	开工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
19	★耐威克宠物食品	新开工	2022.3-2022.12	建筑物面积约2万平方米,新上1条5v/h宠物主食生产线、1条猫砂生产线,年产宠物主粮3万吨、猫砂4万吨	30000	0	15000	自筹	完成收储手续	投资5000万元,收购威威满电器厂房,厂房装修改造	设备投资5000万元,一条猫砂生产线,设备进场安装调试生产	设备投资5000万元,新上一条5v/h宠物主食生产线,设备进场安装调试生产
20	★西麦食品(二期)	新开工	2021.6-2023.3	建筑面积2.7万平方米,新购置压片机、脱壳机、切粒机、滚筒分级机等设备,年产2.87万吨纯燕麦片等休闲食品	20000	0	11000	自筹	做好土地挂牌前期工作	土地摘牌,办理施工许可等前期手续	厂房等基建投资3000万元,厂房主体开工建设	厂房等基建投资5000万元,燕麦线车间开始施工;投资3000万元,燕麦线车间和休闲车间完工,设备订购
21	★天合光能电池(三期)	新开工	2022.5-2023.12	新建厂房约7万平方米,购置制绒机、扩散炉、丝网印刷机等生产设备共549台(套),年产太阳能电池8GW	500000	0	200000	自筹	/	厂房等基建投资12000万元,进场施工,主体施工	厂房及设备投资47000万元,部分厂房主体完工,同步开始安装设备及调试	设备投资141000万元,厂房完工,部分设备生产线安装完成试生产
22	★腾晖光伏组件	续建	2021.7-2023.2	建筑面积15.4万平方米,购置光伏组件生产线,年产12GW光伏组件	500000	50000	350000	自筹	厂房及设备投资150000万元,完成3号库3.1万平方米厂房改造、办公楼改造、完成4GW光伏组件生产线机电装修和生产设备调试、投产	厂房及设备投资100000万元,完成2号库3.8万平方米改造,安装4GW光伏组件生产线机电装修和生产设备调试、投产	厂房等基建投资50000万元,完成1、5、6号库8.5万平方米厂房改造、机电装修,动力设施投入,安装4GW组件光伏组件生产线并投产	设备投资50000万元,配属设施完成,组件全面投产,焊带、接线盒、边框配套项目启动

序号	项目名称	项目性质	开竣工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
23	★ 禾润昌新材料	续建	2021.9-2023.5	建筑面积 4.5 万平方米, 新购置 34 套生产线(设备), 年产 5.6 万吨高性能复合材料	30000	5000	22000	自筹	厂房等基建投资 1000 万元, 完成基础、钢结构立柱	厂房等基建投资 3000 万元, 钢结构搭建, 倒班楼、办公楼完成工程量 50%	厂房等基建投资 2000 万元, 厂房、倒班楼、办公楼封顶	投资 16000 万元, 设备进场订购, 倒班楼、办公楼装修, 道路管网铺设
24	★ 王小卤食品科技	新开工	2022.1-2022.12	租用智能小家电产业园东区厂房 1.2 万平方米, 主要生产卤制食品	10000	0	10000	自筹	厂房等基建投资 2000 万元, 厂房内部装修	设备投资 6000 万元, 生产线设备订购	设备投资 2000 万元, 生产线安装调试, 试生产	全面投产
25	★ 东极新材料	续建	2021.7-2022.4	建筑面积 2.6 万平方米, 新上三条光伏玻璃深加工生产线, 主要生产太阳能装备用轻质高透面板、背板, 年产 4500 万平方米光伏玻璃	40000	20000	20000	自筹	设备投资 10000 万, 1 条光伏玻璃深加工生产线全面投产	设备投资 10000 万, 3 条光伏玻璃深加工生产线全面投产	/	/
26	★ 昊霖乳胶	续建	2021.9-2022.6	建筑面积 2.6 万平方米, 购置乳胶制品生产线、搅拌罐等设备 365 台, 年产 6000 吨乳胶制品(气球)	30000	5000	25000	自筹	设备投资 15000 万元, 安装、调试乳胶制品生产线、搅拌罐等设备	设备投资 10000 万元, 年产 6000 吨乳胶制品生产线全面投产	/	/
27	★ 百千堂食品科技	新开工	2022.1-2024.12	一期建筑面积 10 万平方米, 购置利乐包装线、PET 瓶装线等设备, 年产 1.6 万吨休闲食品、52 万吨饮料	200000	0	100000	自筹	设备投资 20000 万元, 9 条饮料生产线安装	设备投资 20000 万元, 9 条饮料生产线试生产	厂房等基建投资 15000 万元, 完成办公楼、倒班楼建设; 设备投资 20000 万元, 休闲食品生产线投产	设备投资 25000 万元, 一期投产

序号	项目名称	项目性质	开竣工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
28	★恒力纺织	新开工	2022.6-2023.12	一期总建筑面积14.8万平方米,搬迁原德华纺织项目,可年产1亿米高档织物面料	500000	0	100000	自筹	开展项目论证、市场分析	办理立项、环评、施工许可等前期手续	场地清表,回填土方,厂房等基建投资11000万元,进场施工,主体施工	厂房等基建投资20000万元,部分厂房主体完工,同步开展设备基础施工;设备投资69000万元,订购生产线设备
29	钜一阀门	新开工	2022.3-2022.11	总建筑面积7500平方米,新购置生产线3条,建成年产1万只不锈钢球阀	12000	0	12000	自筹	土地摘牌,办理立项、环评、施工许可等前期手续	厂房等基建投资2000万元,场地清表,回填土方	厂房等基建投资3000万元,进场施工,主体施工	厂房等基建投资1000万元,设备投资6000万元,订购生产线设备
30	★鑫中塑高新材料	新开工	2022.3-2023.12	总建筑面积5万平方米,年产1万吨食品级PE包装袋	20000	0	10000	自筹	完成挂牌、摘牌、签订土地出让合同、办理施工许可证等手续办理	厂房等基建投资2000万元,开始进场施工	厂房及设备投资7000万元,工程施工完工,设备安装	设备投资10000万元,生产线调试、试生产,全面投产
31	★远祥新材料	新开工	2022.1-2022.12	建筑面积1.2万平方米,购置剪板机、单头锯等设备,年产5万吨免拆除建筑模板、建筑科技塑方	20000	0	20000	自筹	厂房等基建投资3000万元,厂房主体工程施工	厂房等基建投资4000万元,厂房主体工程施工	设备投资10000万元,设备订购	设备投资3000万元,试生产
32	★汇德玻璃科技	新开工	2022.1-2022.9	租用智能小家电西区厂房0.47万平方米,购置一条光伏玻璃深加工生产线,年产能350万平方米高透面板	12000	0	12000	自筹	厂房等基建投资1000万元,厂房装修改造完成,设备进场、试生产	设备投资10000万元,厂房装修改造完成,设备进场、试生产	设备投资1000万元,全面投产	/

序号	项目名称	项目性质	开工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
33	★华兴玻璃(三期)	续建	2021.9-2022.12	总建筑面积4.3万平方米,新建3座窑炉、17条生产线,可年产35万吨绿色轻量化玻璃瓶	100000	20000	80000	自筹	厂房等基建投资15000万元,综合车间内部装饰完成;3#生产车间封顶;配料车间塔楼封顶;清洗车间主体结构完成	厂房等基建投资15000万元,综合车间内部装饰完成;3#生产车间封顶;配料车间塔楼封顶;清洗车间主体结构完成	厂房等基建投资20000万元,3#生产线窑炉砌筑、配套设备安装;配料车间、清洗车间二次结构、内外粉刷等配套施工,设备进场	厂房等基建投资30000万元,配套土建施工、设备安装、试生产
34	★通湖物流园(二期)	续建	2021.9-2022.12	总建筑面积约10万平方米,新建仓储中心8栋,建设区域分拣中心、配送中心、仓储中心等	55000	2000	53000	自筹	厂房等基建工程投资10000万元,主体工程施工	厂房等基建工程投资20000万元,主体工程基本完工	厂房等基建工程投资10000万元,主体工程基本完工	厂房等基建工程投资13000万元,完工
35	笑九喜中央厨房	新开工	2022.6-2023.6	总建筑面积1.15万平方米,新购置生产线2条,建成日产10万份冷冻便当中央厨房	10800	0	6000	自筹	土地摘牌,办理立项、环评、施工许可等前期手续	厂房等基建投资1000万元,场地清表,回填土方	厂房等基建投资1000万元,进场施工,主体施工	厂房等基建投资2000万元,部分厂房主体完工,同步开展设备基础施工;设备投资2000万元,订购生产线设备
36	★蒙牛乳业(二期)	新开工	2022.3-2023.12	总建筑面积6万平方米,新建液体奶乳制品生产线,年产35万吨奶乳制品	100000	0	30000	自筹	办理开工建设手续	办理开工建设手续,开工建设	厂房等基建投资2000万元,建设主车间厂房	厂房等基建投资28000万元,建设主车间厂房,订购设备
37	金苏信检测	新开工	2022.1-2023.12	总建筑面积约1.2万平方米,建设2栋厂房及1栋综合楼,设备进场	12000	0	5000	自筹	办理各项开工手续	投资约1800万元,建设1#厂房	投资2200万元,建设2#厂房	投资1000万元,综合楼开工建设,部分设备进场

序号	项目名称	项目性质	开竣工时间	2022年建设内容	计划总投资	截至2021年底预计完成投资	2022年计划投资	资金来源	2022年投资建设进度			
									一季度	二季度	三季度	四季度
38	荣业物流园	新开工	2022.1-2022.12	新建仓库2万平方米,盘活整合原中联物流相关资产及业态	15000	0	15000	自筹	仓库规划设计等前期手续办理	进场施工,主体施工	工程竣工验收	正常运营
39	★实联新能源	续建	2020.7-2022.12	建筑面积5万平方米,购置设备236台,年产1.2GWh方形铝壳磷酸铁锂	125000	50000	75000	自筹	厂房等基建投资10000万元,厂房完工,设备订购	设备投资40000万元,设备订购	设备投资25000万元,试生产	全面投产
40	★凯威新材料(二期)	新开工	2022.4-2022.12	建筑面积1.8万平方米,购买大拉设备10台、中拉设备20台,年产钢丝生产线2套,年产5万吨特种弹簧钢丝	10800	0	10800	自筹	完成土地挂牌和厂房建设规划和审批手续	厂房等基建投资2800万元,启动4号厂房8200平方米建设和配套基础工程	厂房及设备投资8000万元,建设其余10000平方米厂房及配套工程,购买热镀锌生产线,厂房附属工程完成	试生产
41	★吉耀建筑科技	新开工	2022.2-2023.4	总建筑面积1.6万平方米,主要从事铝合金门窗生产,年产12万套铝合金门窗	20000	0	10000	自筹	土地摘牌,办理土地相关手续;厂房等基建投资1000万元,开始勘测、设计、打桩,基础工程施工	厂房等基建投资3000万元,厂房主体施工及配套工程施工	厂房等基建投资2000万元,装饰装修及配套附属工程完工	设备投资40000元,设备采购,安装调试设备,初步投产
42	★铭艺户外用品	新开工	2022.3-2023.12	总建筑面积3.5万平方米,购置数控自动化锯床、冲床等设备,年产高档户外家具8万套	40000	0	20000	自筹	投资500万元,办理前期手续,土地平整、地面附着物清理,进场施工	厂房等基建投资4500万元,厂房主体施工	厂房等基建投资1000万元,地下管网及附属设施建设,厂房装修,配套设施建设	设备投资140000元,厂区绿化、配套工程验收,设备进场安装调试,试投产
43	中小企业创业园	新开工	2022.4-2022.12	占地约150亩,总建筑面积10万平方米	25000	0	25000	自筹	办理立项、环评、土地等前期手续	开工建设,基础工程施工	厂房主体施工	厂房主体施工,完工
合 计					4627600	298000	2303800					

宿迁经济技术开发区党政办公室

2022年2月11日印发