

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024 年度

项目名称	宿迁市科技创新产业园城市停车场项目			建设/运营单位 (盖章)	宿迁市科创投资开发有限公司		
国家重大项目库代码	2302-321371-89-01-546338			地债管理系统项目 编码	P23321300-0005		
项目累计发行专项债券总额(亿元)		5		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		321391004902	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成停车场主体建设			已完成停车场主体建设			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	6	6	2024年7月份收到债券资金
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	债券资金使用合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	7	管理制度健全
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	按照管理制度执行
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	取得	6	6	2023年取得建设项目立项批复
	质量指标	工程设计质量达标率	达标	达标	6	6	工程设计质量达标
		工程设计内容	合格	合格	6	6	工程设计内容合格
	时效指标	设计完成及时性	及时	及时	6	6	设计完成及时
		项目筹备及时性	及时	及时	6	6	项目筹备及时
		项目进度落实	按工程进度推进	按工程进度推进	6	6	项目落实进度
成本指标	概算超支率	0%	0%	6	6	概算未超支	
效益	经济效益	合理控制工程造价	合理	合理	6	6	工程造价控制
	社会效益	提供技术服务工作	提供	提供	6	6	技术服务提供
	可持续影响	强化安全环保职责	合格	合格	7	7	安全环保职责落实
		推进日常防疫管理	推进	推进	7	7	防疫管理落实
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	满意	满意	7	7	
总 计					100	100	
自评偏差原因及 改进措施	原因：工程涉及面广，统筹难度大，管理实施要求高，产出效益主要存在的问题是周期长，项目依托科技创新产业园发展，以科创园整体环境运营为产出效益的基础条件。 改进措施：加强统筹、细化工分，严格落实管理制度，按照既定计划有序开展工程建设，高质量推进项目，做到科创园整体竣工后第一时间投入使用。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人： 部门：(盖章)						
财政分管处(科) 室复核意见	处(科)室负责人： 处(科)室：(盖章)						
财政绩效处(科) 室复核意见	处(科)室负责人： 处(科)室：(盖章)						
财政债务处(科) 室重点监控整改情 况	处(科)室负责人： 处(科)室：(盖章)						

备注：1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。